

บันทึกการประชุม  
งานระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2  
โครงการฝายอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 2/2557  
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 7

ผู้เข้าประชุม

1. นายสุเทพ	ฉวยศรี	ตำแหน่ง ผสท.7	ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
2. นายประชา	เกษลี	ตำแหน่ง กวศ.7 พก.	กรรมการ
3. นายสงวน	สอพิมาย	ตำแหน่ง กกส.3/7 พก.	
4. นายรณชัย	ศรีรอดบาง	ตำแหน่งนายวิศวกรชลประทานชำนาญการ	กรรมการ
5. นายมนูญ	นันทะกาล	ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงาน	กรรมการ
6. นายชัยยศ	มีรส	ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน
7. นางสาวชนิษฐา	สุพร	ตำแหน่ง บท.7 พก.	
8. นางปิ่นไพร	อัมพร	ตำแหน่ง พด.7 พก.	
9. นายยุทธนา	มากุล	ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช3	
10. นายไพรัตน์	เอื้อเฟื้อ	ผู้รับจ้าง	

ผู้ไม่มาประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธาน	-	ด้วยในวันที่ 28 ก.พ. 2557 คณะที่มาประชุมสัจจะจะไปตรวจดูงาน สถานีสูบน้ำ PR2 กลุ่มงานก่อสร้าง 3 ได้เตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง
กกส.3/7 พก.	-	กลุ่มงานได้เตรียม Bar Chart รูปถ่ายและข้อมูลต่าง ๆ ไว้แล้ว
กวศ.7 พก.	-	คณะที่จะไปตรวจดูงานน่าจะมากถึง 60 คน จะเตรียมอย่างไร
กกส.3/7 พก.	-	จะเตรียมต้นที่ไว้รับรองคณะดูงาน ติดตั้งบอร์ดรายละเอียดของแปลนรูปตัด แผนที่
ประธาน	-	ควรเตรียมรถน้ำไว้ด้วยเพื่อฉีดน้ำรอบบริเวณ ฝุ่นจะได้ไม่มาก
กวศ.7 พก.	-	จะไปดู PR3 แล้วเดินทางไปที่สถานีสูบน้ำ PR2 ต่อ ขอให้ทางกลุ่มงานก่อสร้าง 3 จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม

/รับทราบ...

- กกส.3/7 พก. - รับทราบ
- กยศ.7 พก. - สิ่งที่ต้องทำและจัดเตรียมสำหรับการเข้าดูงาน PR3 คือจะกล่าวต้อนรับและเตรียมข้อมูลนำเสนอสำหรับงานทั้ง 2 งานคือ PR3 และ PR2 ด้วยเลย
- ใช้สถานที่ของศูนย์ปิยะ (กยศ. โทรแจ้งประสานเบื้องต้นไว้แล้ว)
- เราต้องเตรียมน้ำ และเก้าอี้ สถานที่ให้พร้อม
- นำเสนอข้อมูลแนวโน้มของงาน และปัญหาอุปสรรคของงาน
- กยศ.7 พก. - ถามคุณไพรัตน์ เอื้อเพื่อ ว่างานก่อสร้างดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
- คุณชัยยศ มีรส - บล็อกก็ทำไป 2 แห่งแล้ว เดือนมีนาคมคาดว่าจะเสร็จ เหลือบล็อก 1R อีก 1 แห่ง
- คุณมนูญ นันทะกาล - งานทุกโครงการได้เริ่มก่อสร้างไปแล้ว
- กยศ.7 พก. - คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่
- คุณไพรัตน์ เอื้อเพื่อ - เร่งช่างให้ดำเนินการอยู่
- คุณชัยยศ มีรส - ขณะนี้เหลือท่อประปา 3 แห่ง
- คุณไพรัตน์ เอื้อเพื่อ - เหล็กสั่งมาแล้ว คนงานมาทำงานประมาณ 60 คนแล้ว อุปกรณ์ รถแม็คโครเตรียมพร้อมไว้และเริ่มระเบิดหิน 2 วันแล้วเสร็จ
- ประธาน - ที่เชิญประชุมวันนี้จุดประสงค์เพื่อ
1. สอบถามความคืบหน้าของงาน
  2. เตรียมความพร้อม เตรียมข้อมูลและสถานที่สำหรับการเข้าดูงานของคณะผู้บริหารจาก สวก.(สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง)
- ฝากคุณไพรัตน์ เอื้อเพื่อ ให้เตรียมให้พร้อมสำหรับการทำงาน 3 อย่าง หลัก ๆ ดังนี้-
1. เตรียมเรื่องคนงาน
  2. เตรียมเรื่องวัสดุ
  3. เตรียมเครื่องจักร
- เรื่องการดูงานจะขอจุดไหนให้คณะผู้บริหารเข้าดูให้และเตรียมความพร้อมทั้งคนและสถานที่ให้เรียบร้อย
- คุณชัยยศ มีรส - ส่วนที่เหมาะสมจะขอที่จุดคือบ่อก่อสร้าง
- ประธาน - ให้เตรียมข้อมูลและตอบคำถามไว้ด้วย
- กกส.3/7 พก. - จุดเตรียมงานให้ดูงานไว้หลัก ๆ 3 จุด คือ
1. สถานีสูบน้ำ
  2. ท่อไปถึงบ่อกัก (Head tank)
  3. บ่อกัก (Head tank)
- กยศ.7 พก. - โรงสูบน้ำ อาคาร คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่
- คุณไพรัตน์ เอื้อเพื่อ - คาดว่าเดือน มี.ค. จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ส่วนที่คาดว่าจะแล้วเสร็จจากการสอบถามช่างคาดว่าประมาณ 5 เดือน

- ประธาน - ควรจะมีแผนงานให้ดูด้วยว่าจะเสร็จจริงเมื่อใด
- กทศ.7 พก. - ผลงานสิ้นเดือน ก.พ.57 ได้กี่เปอร์เซ็นต์
- คุณยุทธนา มากุล - ผลงานได้ 30.5 %
- กทศ.7 พก. - ความคืบหน้าแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้าง
- คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ - คลองสายซอยเสร็จหมดแล้ว คลองสายใหญ่ MC จะอยู่ช่วงบล็อกละ 50 % คาดว่างานดินจะเสร็จไม่เกินช่วงกลางเดือนมีนาคม 57
- กทศ.7 พก. - ถ้ามีปัญหาอะไร ให้คุณไพรัตน์ฯ ประสานงานปรึกษากับผู้ควบคุมงานได้เลย
- ฝากติดตามเรื่องแก้ไขสัญญาด้วย
- คุณยุทธนา มากุล - รับทราบจะไปติดตาม
- กทศ.3/7 พก. - เรื่องแผนงานเร่งรัดการทำงาน จะขอให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมไว้ให้ก่อนวันที่ 28 ก.พ.2557 นี้ได้หรือไม่จะได้เตรียมไว้ให้ผู้บริหารดู
- คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ - รับทราบ
- ประธาน - วันอังคารที่ 25 ก.พ.57 เวลาประมาณ 15.00 น. คณะเตรียมงานจะเข้าดูสถานที่ PR2 และ PR3 เพื่อเตรียมความพร้อม ให้คุณวีระฯ เข้าไปดูด้วย
- คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ - รับทราบ
- คุณชัยยศ มีรส - เรื่องชาวบ้านขอท่อน้ำป่า 2 จุด จะทำอย่างไร
- ประธาน - ให้ทางกลุ่มประสานไปที่หน่วยออกแบบ เรื่องแก้ไขแบบอีกทีเพื่อให้หน่วยออกแบบเร่งดำเนินการแก้ไขแบบให้
- คุณชัยยศ มีรส - รับทราบ
- คุณปิ่นไพร อัมพร - เรื่องการเบิกจ่ายครั้งต่อไป ขอให้กลุ่มงานฯ จัดทำเอกสารและส่งล่วงหน้าด้วยจะได้มีเวลาตรวจเอกสาร
- คุณชัยยศ มีรส - มีเรื่องค้างจ่ายที่ดินของชาวบ้านอยู่ ฝากติดตามด้วย
- กทศ.3/7 พก. - เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สขป.7 รับว่าจะสามารถจ่ายได้ประมาณเดือนมีนาคม 2557 นี้
- กทศ.7 พก. - ฝาก พด. ติดตามเรื่องแก้ไขสัญญาและเปลี่ยนตัวคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วย
- พด.7 พก. - รับทราบ
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ปิดการประชุม - 11.30 น.



