

บันทึกการประชุม
งานระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2
โครงการฝายอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 7

ผู้เข้าประชุม

1. นายสุเทพ	ฉวยศรี	ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
2. นายประชา	เกษลี	คณะกรรมการตรวจการจ้าง
3. นายสงวน	สอพิมาย	คณะกรรมการตรวจการจ้าง
4. นายชัยยศ	มีรส	ผู้ควบคุมงาน
5. นางสาวชนิษฐา	สุพร	บท.7 พก.
6. นางปิ่นไพร	อัมพร	พด.7 พก.
7. นายยุทธนา	มากุล	ช่างฝีมือสนาม ช3
8. นายไพรัตน์	เอื้อเพื่อ	ช่างหุ่นส่วนจำกัดกองมณีก่อสร้าง

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายมนูญ	นันทะกาล	คณะกรรมการตรวจการจ้าง	ติตราชการ
2. นายรณชัย	ศรีรอดบาง	คณะกรรมการตรวจการจ้าง	ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานฯ

- เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมติดตามงานในวันนี้มี 2 ประเด็น ที่จะแจ้งให้ทราบคือ

1. จากการที่ได้ขออนุมัติขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. เรื่องช่วยเหลือผู้รับจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง 300 บาท ขณะนี้กรมขออนุมัติขยายอายุสัญญาแล้ว โดยได้รับการช่วยเหลือขยายอายุสัญญาให้ 150 วัน จึงเชิญคณะกรรมการทุกท่านมาร่วมพูดคุยการปรับแผนการทำงานใหม่
2. ขณะนี้กรมได้อนุมัติแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 แล้ว โดยแก้ไขในส่วนของรายการที่ผิดพลาดพิมพ์สลับกันและในการประชุมครั้งหน้าจึงจะมีการหารือในเรื่องขออนุมัติแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญาต่อไป

/ตามที่กรมอนุมัติ...

- กกส.3/7 พก.
- ตามที่กรมฯ อนุมัติขยายอายุสัญญา 150 วัน ตามมติ ครม.ช่วยเหลือเรื่องการปรับเงินค่าจ้าง 300 บาท เดิมสิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ 12 เม.ย.2557 จะเปลี่ยนเป็นสิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ 19 ก.ย. 2557
- คุณยุทธนา มากุล
ประธานฯ
- ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับแผนงาน (ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแล้ว)
 - การที่ได้รับการขยายอายุสัญญาจากกรมฯ ทั้ง 180 วัน และ 150 วัน ควรจะชี้แจงให้ผู้รับจ้าง (คุณอาไฟ กองมณี) เข้าใจให้ชัดเจนและตรงกัน
- กกส.3/7 พก.
- ขอให้ผู้รับจ้างเร่งส่งแผนการทำงานที่ปรับใหม่ด้วยเพื่อจะได้นำมาวางแผนการทำงานให้ต่อเนื่อง เพื่อให้งานไม่ชะงัก
- ประธานฯ
- ที่ต้องหารือกันเพื่อให้การทำงานต่อเนื่องและงานแล้วเสร็จตามกำหนด ผู้รับจ้างก็จะไม่ได้ไม่ถูกปรับ
-
- คุณยุทธนา มากุล
กกส.3/7 พก.
คุณไพรัตน์ เอื้อเพื่อ
กกส.3/7 พก.
คุณไพรัตน์ เอื้อเพื่อ
กกส.3/7 พก.
คุณไพรัตน์ เอื้อเพื่อ
กทศ.7 พก.
คุณชัยยศ มีรส
ประธานฯ
คุณไพรัตน์ เอื้อเพื่อ
ประธานฯ
- ส่วนที่จะมีการแก้ไขคือจะลดปริมาณงานลง จาก 800 ม. มาเป็น ม.
 - ผู้รับจ้างจะเร่งรัดงานส่วนใดได้บ้าง
 - จะเร่งดาตคอนกรีต พร้อมอาคารประกอบ
 - งานก่อสร้างคานคอดิน นันทะกาล ควบคุมงานยังมีงานใดไม่เสร็จบ้าง
 - ยังเหลืองานหินเรียง
 - คาดว่าคลองหลักสาย MC จะใช้เวลาานเท่าไรจึงจะเสร็จ
 - คาดว่าจะเสร็จประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2557
 - ขอรบกวนความก้าวหน้าการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจะแล้วเสร็จเมื่อใด
 - ขณะนี้เร่งทำงานอยู่ ซึ่งต้องเร่งทำฐานรากให้เสร็จก่อนฤดูฝนเพราะจะทำงานลำบาก
 - มัดจำค่าปั๊มไปแล้วหรือยัง
 - มัดจำไปแล้วประมาณ 9 ล้านบาท
 - อยากให้เร่งรัดทำฐานรากให้เสร็จให้พ้นน้ำเพราะเวลาหน้าฝนจะได้สามารถทำงานได้ไม่ชะงัก
 - สำหรับงานท่อไปถึงไหนแล้ว
- กกส.3/7 พก.
- ความก้าวหน้างานท่อดีขึ้นมีงานเพิ่มขึ้นบ้างแล้ว
- กทศ.7 พก.
- วันที่ 1 พ.ค. 2557 จะมีเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณไปดูงานก่อสร้าง ขอให้เตรียมสถานที่ไว้โดยจะกำหนดจุดที่ให้เข้าดูงาน 3 จุดคือ
 1. สถานีสูบน้ำ PR3
 2. บ่อก่อสร้าง ของสถานีสูบน้ำ PR2
 3. จุดดาตคลอง ขอสถานีสูบน้ำ PR2

- คุณไพรัตน์ เอื้อเพื่อ
ประธานฯ
- รับทราบและจะจัดเตรียมสถานที่ไว้
 - เรื่องการเซ็นตรวจรับงานงวดที่จะทำการเบิกเงินชุดปัจจุบันก็ขอให้ตรวจสอบดูว่า คุณอำเภอ กองมณี เซ็นรับทราบ การอนุมัติแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 แล้วหรือยัง หาก เซ็นรับทราบแล้ว จึงมาดำเนินการเรื่องตรวจรับงานได้ก็ขอให้ติดตามด้วยว่าคุณอำเภอ กองมณี ได้เซ็นรับทราบแล้วหรือยัง
- พด.7 พก.
กวศ.7 พก.
- รับทราบและจะติดตามเรื่องนี้
 - เรื่องเบิกเงินงวดนี้ สรุป 2 ประเด็น
 1. ให้คุณสงวน สอพิมาย ช่วยติดตาม
 2. จะเบิกเงินได้ก็ต่อเมื่อทางผู้รับจ้างเซ็นรับทราบการอนุมัติแก้ไข สัญญาครั้งที่ 1 แล้ว
- กกส.3/7 พก.
- กลุ่มงานก่อสร้าง 3 ต้องรอผล test งานคอนกรีต ความหนาแน่นของดินมา ประกอบด้วย ขณะนี้ก็ส่งไป test แล้ว อยู่ระหว่างรอผล
- มติที่ประชุม
ปิดการประชุม
- รับทราบ
 - 12.00 น.

นางสาวชนิษฐา สุพร ผู้จัดบันทึกการประชุม

