

บันทึกการประชุมประจำเดือน
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 7

ผู้เข้าประชุม

1. นายสุเทพ	ฉวยศรี	ตำแหน่ง ผสท.7	ประธาน
2. นายประชา	เกษลี	ตำแหน่ง กวศ.7 พก.	
3. นายฉลองพันธุ์	ศิริโอภาส	ตำแหน่ง กกส.1/7 พก.	
4. นายจุฬา	บานเย็น	ตำแหน่ง กกส.2/7 พก.	
5. นายสงวน	สอพิมาย	ตำแหน่ง กกส.3/7 พก.	
6. นางสาวชนิษฐา	สุพร	ตำแหน่ง บท.7 พก.	
7. นางปิ่นไพร	อัมพร	ตำแหน่ง พด.7 พก.	
8. คุณสุชาติ	แสนเสนา	ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงาน	
9. คุณสุนทร	รอดดำ	ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงาน	
10. นายมนูญ	นันทะกาล	ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงาน	
11. นายวันชัย	นพเก้า	ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงาน	
12. นายสุพัฒน์	อรุณมณี	ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงาน	
13. นายสมควร	ดาวเจริญ	ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงาน	

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

- ประธาน**
- ด้วยทาง สทก. ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่และทำให้สำนักงานก่อสร้างทุกแห่งต้องมีการจัดการกรอบโครงสร้างอัตราค่าสิ่งใหม่
โดยสำนักงานก่อสร้าง 7 มีหัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้างใหม่ 2 ท่าน
 1. นายจุฬา บานเย็น
 2. นายสงวน สอพิมาย
 - โดยมีระเบียบวาระการประชุมโดยมีจุดประสงค์ดังนี้.-
 1. ให้มีการแนะนำตัวผู้มาใหม่
 2. ให้มีการมอบหมายงานที่รับผิดชอบ

ในส่วนของ...

- ประธาน - ในส่วนของคุณสุชาติ แสนเสนา และคุณมนูญ นันทะกาล ที่ตามกรอบโครงสร้างสังกัดกลุ่มงานก่อสร้าง 3 นั้น หากกลุ่มงานก่อสร้าง 3 มี หัวหน้ากลุ่มงานเดิมถึง 2 คน อยู่ด้วยกัน งานก่อสร้างจะไปรวมที่กลุ่ม 3 มาก จึงต้องมีการกระจายงาน
- กวศ.7 พก. - ได้นำ Chart งานมาให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูทั้งงานต่อเนื่องและงานปีงบประมาณ 2557 มี 12 งาน
1. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมงานระบบกระจายน้ำ กส.3 รับผิดชอบ
สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำนาจเจริญ
 2. ฝายยางลำโดมใหญ่ อ.นาจะหลวย กส.1 รับผิดชอบ
 3. ฝายลำโดมใหญ่ บ้านท่าแสนคุณ อ.น้ำยืน กส.3 รับผิดชอบ
 4. ประตุน้ำบายน้ำ อ.นครพนม กส.1 รับผิดชอบ
 5. ฝายยางห้วยบังอี่ กส.2 รับผิดชอบ
 6. อ่างเก็บน้ำห้วยตาเปาะ กส.1 รับผิดชอบ
 7. ประตุน้ำบายน้ำห้วยลังกา จ.นครพนม กส.1 รับผิดชอบ
 8. อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กส.3 รับผิดชอบ

โครงการชลประทานปากมูล

9. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านสว่าง (ระยะ 2) กส.3 รับผิดชอบ
 10. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากบุง (ระยะ 2) กส.3 รับผิดชอบ
 11. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวดอน (ระยะ 2) กส.3 รับผิดชอบ
 12. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโอด (ระยะ 2) กส.3 รับผิดชอบ
- งานปี 2558 (ทางโครงการได้เสนอกรมฯ ไป 17 รายการ ตามเอกสารที่ กวศ. นำเสนอ
- มีผลผลิตที่ 2 และผลผลิตที่ 4 (ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำ) ชลประทานคืองานชลประทานปากมูลทั้งหมด ลำดับที่ 8-17
 - ผลผลิตที่ 4 งานป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ไม่มีงานส่วนนี้)
 - ผลผลิตที่ 2-5 อ่างเก็บน้ำคันแทใหญ่ PL2 , PL3
(ปกติงานขนาดกลางจะเป็นผลผลิตที่ 2)
 - ผลผลิตที่ 3 งานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เราจะไม่ค่อยมี จะเป็นงานเล็ก ๆ น้อยๆ)
 - งานที่โครงการเตรียมพร้อมในปีงบประมาณ 2559 จะเป็นผลผลิตที่ 2 มีรายชื่อตามเอกสารประกอบของ กวศ. รายการที่ 18-64
 - ผลผลิตที่ 4 งานป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ มี 18 รายการ (ตามเอกสารประกอบของ กวศ.)
 - กรมฯ ได้มีคำสั่งให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มาดำเนินการงานชลประทานปากมูล ซึ่งทางโครงการจะได้ให้คุณถวิล สกุลส่องแสง ออกสำรวจงาน 20 ตัว เพื่อความพร้อม หากงานใดพร้อมก็จะได้ทำการเปิดโครงการ

/ผลงานความก้าวหน้า...

ประธาน

- ผลงานความก้าวหน้าและงานในความรับผิดชอบต่างๆ
งานในเขตความรับผิดชอบ กกส.1/7 พก.
- ฝ่ายยางลำโดมใหญ่ บ้านแก้งขอ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี งานไม่มีปัญหา ผลงาน 69 % ผลการเบิกจ่าย 61 %
- งานในเขตความรับผิดชอบ กกส.3/7 พก.
- สถานีสูบน้ำ PR2 ผลงาน 28.928 % ผลการเบิกจ่าย 29.64% แผนงานที่กำหนดไว้ 95.058 % งานล่าช้ากว่าแผน 66.091 % เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง
- ฝ่ายลำโดมใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี งานไม่มีปัญหา ผลงาน 62.850 % ผลการเบิกจ่าย 55.32 %
- สถานีสูบน้ำบ้านสว่าง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเตรียมงานด้านวัสดุ
- สถานีสูบน้ำบ้านปากบุง จ.อุบลราชธานี
- สถานีสูบน้ำห้วยตุงสูง จ.อุบลราชธานี
- งานในความรับผิดชอบคุณสุชาติ แสนเสนา
- ปตร.น้ำออน จ.นครพนม ผลงาน 91 % มีการแก้ไขแบบทางเข้า คาดว่าเดือนกรกฎาคม งานน่าจะแล้วเสร็จ
- อ่างเก็บน้ำห้วยตาเปาะ จ.มุกดาหาร เบื้องต้นงานบ้านพักข้าราชการ มีความคืบหน้า 90 % คาดว่าบ้านพักจะเสร็จเดือนเมษายน 2557
- ปตร.ห้วยลังกา เรื่องราคาอนุมัติรับราคาแล้ว อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา
- งานในความรับผิดชอบคุณสุนทร รอดคำ
- ฝ่ายยางห้วยบังอี่ งบประมาณ 155 ล้านบาท อายุสัญญา 600 วัน ผลการเบิกจ่าย 15 % งานอื่นยังไม่ได้ดำเนินการ ผู้รับจ้างขุดดินบ่อก่อสร้างไปแล้ว 60 % เรื่องไฟฟ้าคาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้
- งานในความรับผิดชอบคุณวันชัย นพแก้ว
- ฝ่ายยางลำเซบาย อยู่ระหว่างทำรายงานส่งมอบให้ชลประทานจังหวัด
- งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณมนูญ นันทะกาล
- อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ออกจากกรมไปสำนักงบประมาณเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 สำนักงบประมาณกำลังพิจารณา ความเหมาะสมของราคา เสร็จแล้วเรื่องจะไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกฎกระทรวงเวนคืนที่ดินบริเวณน้ำท่วมหน้าอ่างเก็บน้ำมีจำนวน 3 ราย จะมีการนัดกันไปดูหน้างานวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เพื่อพิจารณา

/เรื่องการเข้าตรวจ...

- ประธาน - เรื่องการเข้าตรวจของ สตง. มีแนวทางการทำงานที่อยากฝากไว้ คือ สตง.จะเข้าตรวจหน่วยงาน โดยใช้หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนดขึ้น ซึ่งก็คือการตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของเรา นั่นเอง ซึ่งหลักเกณฑ์การทำงานเราจะประกอบด้วย
1. ก่อนดำเนินการต้องทำประชาพิจารณ์ (ทำการมีส่วนร่วม)
 2. ก่อนดำเนินการต้องมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ
 3. เสร็จงานต้องมีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ
- สิ่งฝากไว้คืองานที่รับผิดชอบขอให้เตรียมเอกสารให้ดี เพื่อในกรณีมีหน่วยงานใดเข้ามา ตรวจสอบจะได้เตรียมไว้ให้พร้อมเสมอ งานไหนที่นิ่ง ๆ มาหลายเดือนไม่มีความเคลื่อนไหว ของงาน จะเหมือนเราไม่ติดตามงานก็ให้ติดตามงานด้วย
- กปค.7 พก. - ตามที่ ผสภ.7 มอบหมายให้จัดรถใหม่ให้กับ กกส.3/7 พก.จะใช้รถที่กลุ่ม สำหรับ กกส.2/7 พก. จะพิจารณาอีกครั้งเพราะต้องใช้วิ่งทางไกล
- พด.7 พก. - ในส่วนของงานจัดหา
1. ปตร.ห้วยลังกา ผลการจัดหาได้ผู้รับจ้าง คือ หจก.พินิจอุตร อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา
 - 2.อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ผลการจัดหาได้ผู้รับจ้าง คือ หจก.พินิจอุตร ปัจจุบันเรื่องอยู่ที่สำนักงบประมาณ
 3. สถานีสูบน้ำบ้านโอด ผลการจัดหาได้ผู้รับจ้าง หจก.สกลอุบลฯ
 4. สถานีสูบน้ำบ้านสว่าง ระยะ 2 จะเสนอราคา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 นี้
- ประธาน - ฝากเรื่องงานซื้อท่อ ขอให้ดูว่าเราซื้อท่ออะไร Spec.อย่างไร ถ้ารับท่อผิด Spec.จะผิดแน่นอน ขอให้ดูให้ดี เรื่องจัดซื้อจัดจ้างก็ขอให้เร่งดำเนินการให้ทันตามแผนด้วย
- บท.7 พก. - เรื่องใบลา ขอให้ส่งใบลาพักผ่อนก่อนวันลา 5 วันทำการ ลากิจ ถ้ารู้ล่วงหน้าให้ส่งใบลาล่วงหน้า เช่นกัน แต่ถ้าลากิจด่วนหรือลาป่วย ก็ให้ส่งใบลาตามความเหมาะสม
- ประธาน - งานทุกอย่างต้องเผื่อเวลาให้แต่ละคนตรวจผ่านด้วย เพราะถ้าผิดพลาดจะแก้ไขยาก อย่าโกรธ ถ้าถูกทักท้วง เพราะอยากให้งานถูกต้อง
- หลังจากงานก่อสร้างงานเสร็จ ขอให้เร่งส่งมอบงานให้เรียบร้อยด้วย เพราะอาจเกิดกรณีพังเสียหายระหว่างยังไม่ส่งมอบ (แต่หมดค้ำประกันสัญญาแล้ว) แล้วเราต้องมารับผิดชอบ
- งานที่จะเปิดต่อไปในอนาคต เห็นว่าควรทำงานให้หนักขึ้นและให้เตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดงานให้มากที่สุด เพราะงานที่ไม่พร้อมก่อนจะเปิดโครงการจะมีปัญหามาก เช่น ปตร.ห้วยลังกา หรือปัญหากรณีเรื่องที่ดิน และเรื่องแบบ จะแก้ไขยากที่สุด
- กวด.7 พก. - งานที่เป็นสัญญากรรมฯปีงบประมาณ 2557 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ มีงานประกอบ 14.5 ล้านบาท

- กยศ.7 พก. - งานคุณสุชาติ แสนเสนา ปตร.น้ำอุ่น ที่จะแก้ไขแบบขอให้ดำเนินการด้านเอกสารดังนี้ .-
1. ให้มีหนังสือยินยอมของผู้รับจ้างในการแก้ไขแบบ
 2. รายละเอียดคำนวณเงินปรับเพิ่ม-ลด
 3. ทำหนังสือขออนุมัติหลักการแก้ไขแบบ
- ประธาน - เป็นห่วงกรณีที่ไม่มีบ้านพัก คลังของหายเพราะเคยมีกรณีหม้อแปลงโดนขโมย
- คุณสุชาติ - งาน ปตร. พุดตามตรงไม่น่าทำสถานีสูบน้ำเพราะระดับน้ำฝนมันท่วมสูงมาก ถ้าจะสร้างต้องสร้างแบบลอยน้ำได้ ปรับเข้ากับสถานที่
- กยศ.7 พก. - ที่แก้ไขแบบจะมีการแก้ไขถนนและเพิ่มบ้านพัก
- กกส.2/7 พก. - เรื่องเงินค่าควบคุมงานก็อยากจะให้พิจารณาแบ่งให้กลุ่มไปใช้ในการให้เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาผู้ควบคุมงานด้วย
- กยศ.7 พก. - เราต้องมองภาพรวมโครงการด้วย เพราะเรามีลูกจ้างชั่วคราวเยอะที่จ้างมาตั้งแต่เป็นงานขนาดเล็ก สรุปรคือส่วนกลางต้องรับผิดชอบจ้างคนเยอะมาก เดือนละประมาณ 3 แสนกว่าบาท แต่ก็รับมาพิจารณา
- ประธาน - ส่วนผู้ที่ทำงานสนามจะต้องให้เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา เต็มที่แน่นอน
- กกส.2/7 พก. - เสนอว่างานฝ่ายยางถือว่าเป็นงานใหญ่ ถ้าหากจะแบ่งเป็นงานทำเองและแบ่งเป็นงานรับเหมาเพื่อให้งานง่ายขึ้นและน่าจะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย
- ประธาน - จากข้อเสนอเรื่องการแบ่งงานที่ กกส.2 นั้น เป็นห่วงเรื่องศักยภาพกำลังคนของเราจะทำไหวหรือไม่ เช่น เรื่องงานคอนกรีตที่กำลังคนของเราอาจไม่เพียงพอ จึงอยากให้พิจารณาเรื่องศักยภาพด้วย

ปิดประชุม 16.30 น.

นางสาวชนิษฐา สุพร ผู้จัดบันทึกการประชุม

