

บันทึกการประชุม  
งานระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2  
โครงการฝายอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 3/2557  
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 7

ผู้เข้าประชุม

- |                 |            |                                |                             |
|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายสุเทพ     | ฉวยศรี     | ตำแหน่ง ผสภ.7                  | ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง |
| 2. นายมนูญ      | นันทะกาล   | ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงาน | กรรมการ                     |
| 3. นายชัยยศ     | มีรส       | ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงาน | ผู้ควบคุมงาน                |
| 4. คุณองอาจ     | แสนอุบล    | ตำแหน่งวิศวกรชลประทานชำนาญการ  |                             |
| 5. นางสาวชนิษฐา | สุพร       | ตำแหน่ง บท.7 พก.               |                             |
| 6. นายยุทธนา    | มากุล      | ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช3        |                             |
| 7. นายไพรัตน์   | เอื้อเฟื้อ | ผู้รับจ้าง                     |                             |

ผู้ไม่มาประชุม

- |               |         |                     |           |
|---------------|---------|---------------------|-----------|
| 1. คุณประชา   | เกษลี   | ตำแหน่ง กวศ.7 พก.   | ติตราชการ |
| 2. คุณสงวน    | สอพิมาย | ตำแหน่ง กกส.3/7 พก. | ติตราชการ |
| 3. คุณปิ่นไพร | อัมพร   | ตำแหน่ง พด.7 พก.    | ลาป่วย    |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

- ประธาน - การประชุมในวันนี้เพื่อเร่งรัดติดตามงาน PR2 ตามปกติโดยประเด็นแรกที่จะกล่าวถึงคือทางโครงการทราบว่าคุณชนิตาฯ ผู้รับจ้าง ได้ให้วิศวกรโครงการกับวิศวกรวางแผนงาน ถอนตัวพร้อมส่งเรื่องฟ้องร้องมา อยากให้กลุ่มงานรับทราบปัญหาและทำเรื่องเสนอกรมเพื่อขอเปลี่ยนตัววิศวกร
- คุณยุทธนา มากุล - รับทราบและจะดำเนินการ
- ประธาน - ขอให้กลุ่มจัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานในสนามให้เป็นระบบ เก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำงาน โดยให้เก็บข้อมูลทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างจะได้มีข้อมูลตรงกันและได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง

/เรื่องที่ดิน...

- คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ
- เรื่องดิน ขณะนี้ถมดินไปแล้วประมาณ 4,000 คิว เป็นเงินประมาณ 2,000,000 บาท
- ประธาน
- เนื่องจากวันนี้ กส.3 และ กว.7 ดิทรากการไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นเมื่อทั้ง 2 ท่านอยู่จะเชิญมาคุยเรื่องรายละเอียดการทำงานต่างๆ พร้อมกลุ่มอีกครั้ง
  - คุณชนิตาฯ (ผู้รับจ้าง) เคยไปร้องเรียนกับนายณรงค์ สีนานนท์ ผส.พก. ว่าสำนักงานก่อสร้าง 7 ไม่เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ ซึ่งเป็นปัญหา ทั้งที่คุณชนิตาฯ ทำงานได้ไม่เต็มที่ ผลงานไม่มีความก้าวหน้า ทั้งที่ได้รับการแจ้งเตือนให้เร่งรัดงานหลายครั้งแล้วมีการเพิกเฉย ขณะนี้อยากให้พวกเราช่วยกันแก้ปัญหาทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินต่อไปได้
  - เรื่องสถานีสูบน้ำความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว
- คุณชัยยศ มีรส
- ขณะนี้ลงหลักแล้วแต่ยังไม่ได้เทคอนกรีต อยากให้ผู้รับจ้างระเบิดหินก่อนเพราะถ้าขึ้นอาคารแล้วจะมีปัญหาระเบิดหินไม่ได้ จะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง
- ประธาน
- เรื่องปั๊มน้ำ ไปถึงไหนแล้ว
- คุณยุทธนา มากุล
- Spec. เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่จัดหา
- ประธาน
- เรื่องการทำงาน ให้คุณไพรัตน์ฯ แบ่งทำเป็น 2 ส่วน
    1. เรื่องทำคลอง
    2. เรื่องอาคาร
  - ฝากให้คุณชัยยศ มีรส ติดตามเรื่องคลอง โดยดูเรื่องดินด้วย
- คุณชัยยศ มีรส
- เรื่องหาดินค่อนข้างยาก ฝากให้คุณไพรัตน์ฯ ช่วยเสริมดินคลองสาย 1R ให้ด้วย เพราะต้องมีประกันผลงานอีก 2 ปี อยากให้ทำให้ดีไม่มีปัญหาหลุดพังทีหลัง
- ประธาน
- เรื่องสถานีสูบน้ำ PR2 เงินงบประมาณจะหมดในปี 2557 เวลาคืบงบประมาณจะค่อนข้างยาก อยากให้ทำงานให้ได้มากที่สุด ถ้าขึ้นส่วนอาคารสถานีสูบน้ำได้ก็จะตัดเงินงบประมาณส่วนหนึ่งออกไปได้มาก
  - เรื่องบริษัทคุณชนิตาฯ ยื่นฟ้องบริษัทกองมณีไม่ทราบว่าคุณอำเภอ กองมณีและคุณไพรัตน์จะว่าอย่างไร
- คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ
- ด้านคุณอำเภอ กองมณี ตรวจสอบแล้วว่าทางคุณชนิตาฯ ทำเอกสารเตรียมไว้แต่ยังไม่ฟ้อง เพียงแต่ทำหนังสือมาแจ้งยังไม่ฟ้อง
- ประธาน
- ขอให้บริษัทกองมณีไปตรวจสอบและจัดการให้ดีเพราะตามสัญญาระบุว่าไม่ให้ผู้รับจ้างจ้างช่วงต่อ (Subcontract) หากไปจ้างช่วงต่อถือว่าผิดกฎหมายก็ให้ไปหาทางประนีประนอมกันให้เรียบร้อย
- คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ
- รับทราบ
- ประธาน
- ฝากให้คุณไพรัตน์ ไปดูเรื่องระเบิดหินด้วย เพราะเป็นห่วงมาก
- คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ
- รับทราบ

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| ประธาน                | - | ช่วงการทำสถานีสูบน้ำในส่วนการทำโครงสร้างรับปั๊มก็ต้องดูให้ละเอียด จะให้ กวศ.และคุณองอาจ แสนอุบล ไปช่วยดูด้วย                       |
|                       | - | ในขั้นตอนการติดตั้งปั๊มให้ดูให้ดีไม่เช่นนั้นอาจมีปัญหาในขั้นตอนติดตั้งได้  |
|                       | - | หากได้รับอนุมัติขยายอายุสัญญา 150 วัน ตามมติ ครม. ที่ทำเรื่องไปแล้ว จะหมดอายุสัญญา 19 ก.ย.2557                                     |
|                       | - | ขอให้บริษัทตั้งใจทำงานให้เต็มที่เพราะได้โอกาสในการขยายอายุสัญญาให้แล้ว ถึง 150 วัน ให้เร่งรัดงานให้เสร็จทันตามกำหนดด้วย            |
| คุณองอาจ แสนอุบล      | - | จุดที่มีปัญหาขอแก้ไขสัญญาเกี่ยวกับการขออนุมัติหลักการแก้ไขแบบ PR2 ให้ทาง กลุ่มงานจัดทำเอกสารเพิ่มเติมและทำ Power point ไว้แสดงด้วย |
| คุณยุทธนา มากุล       | - | รับทราบ  |
| ประธาน                | - | ให้ทางบริษัทนำรถดินกลกลับมาใช้ในการบดอัดดินเพื่อให้ดินประสานกันได้ดียิ่งขึ้น   |
| คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ | - | ขณะนี้รถดินกลยังไม่มี เพราะรถอยู่ที่ปราจีนบุรี   |
| ประธาน                | - | ขยายอายุสัญญาเรื่องถึงไหนแล้ว  |
| คุณยุทธนา มากุล       | - | ส่งเรื่องเสนอกรมฯไปแล้ว รออนุมัติแล้วจึงจะปรับแผนการทำงาน  |
| ประธาน                | - | หากทางบริษัทมีปัญหาอะไรก็ให้ติดต่อทางโครงการได้เลย เพื่อจะได้เร่งแก้ไข ปัญหาพร้อมกัน   |
| คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ | - | รับทราบ  |
| มติที่ประชุม          | - | รับทราบ  |
| ปิดการประชุม          | - | 11.30 น.   |

นางสาวชนิษฐา สุพร ผู้จัดบันทึกการประชุม

